DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Gruppe A parametre m. Udskylning

Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl

Jyllinge Vandværk
Kometvej 61
4040 Jyllinge

Analyserapport nr. 20260713/020
13. juli 2026

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
DVN

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	20,5	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

Prøvedato:	2026-07-07 Kl. 11:45	Prøvematrice:	Drikkevand
Prøvested:	Køkken Møllehaven 8 Møllehaven	Prøvetype:	Udskylningsprøve
Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemetode:	DS/ISO5667-5:2006

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	8	200	DS/EN ISO 6222:2000 + MM0005	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	1	20	DS/EN ISO 6222:2000 + MM0005	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06
E. coli	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1	i.m.	ISO 7899-2:2000 + MM0013	0,11

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	5,5	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet		FNU	0,09	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH		pH	7,8	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	47,2	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O_2	mg/l	9,9		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	0,030	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Karin Due, *Laborant*